

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil de la Communauté de Communes ANDAINE-PASSAIS

Date convocation : 18/03/2022 L'an deux mil vingt-deux, le 24 mars à 19h, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la salle principale du CIDPA-12, rue Jean Moulin à Juvigny Val d'Andaine sous la présidence de M. JARRY Sylvain,

Nombre de membres en exercice : 37 Etaient présents,
Mmes MM. ALLEAUME Philippe, BEAUCHEF Régis, BLOUET Jean- Pierre, BOULENT Daniel, BOUVIER-WITTER Françoise, BRETON Dominique, CANU Emmanuel, COUPEL Christian, DARGENT Michel, DREUX-COUSIN Virginie, DUMAINE Chantal, DUREUIL Brigitte, GAIGNON Loïc, GRANDIN Philippe, HAIRIE François, HUBERT Gérard, JARRY Sylvain, LERIVRAIN Bernard, LEROUX Éric, LEROUX Henri, LETELLIER Gislaine, MARTEAU Mildred, MOREAU Bernard, MOREL-GILLOT Dominique, PETITJEAN Olivier, RABLINEAU Jeannine, ROETZINGER Claudine, ROULLEAUX Éric, SERAIS Sylvie, TURCAN Philippe

Nombre de présents : 30 Membre titulaire représenté par son suppléant : M. LAUNAY Didier

Nombre de votants : 36 Absent excusé : M. LERAY Christophe

Présents par procuration : Mmes MM. ADDA Françoise (pouvoir à Mme DREUX-COUSIN), BOURREE Marie-France (pouvoir à M. BOULENT), CHEVALIER Manuela (pouvoir à M. JARRY), DE VALLAMBRAS Marie-Thérèse (pouvoir à M. BLOUET), DUBREUIL Benoît (pouvoir à M. PETITJEAN), EUVELINE Jacques (pouvoir à M. DARGENT)

Secrétaire de séance : M. BOULENT Daniel

MARCHES PUBLICS-TRAVAUX-DEVELOPPEMENT

Construction d'une micro crèche à Céaucé 61330 – Marché n° 20-99000-45.25 : Avenants de prolongation de délais


Les approvisionnements de certains matériaux ont fait défaut pendant plusieurs semaines ce qui a eu pour conséquence de bloquer le démarrage de certains lots tout comme les finitions de certains autres. La durée globale d'exécution est de 12 mois, il convient de prolonger la durée d'exécution des lots concernés jusqu'au 16 mai 2022.

Les avenants porteront sur :

- Lot 02 : GROS ŒUVRE – AMENAGEMENTS PAYSAGERS, Avenant n°3 - Durée : + 67 jours
- Lot 03 : CHARPENTE BOIS - BARDAGE, Avenant n°1 - Durée : + 14 jours
- Lot 04 : ETANCHEITE, Avenant n°1 - Durée : + 14 jours
- Lot 05 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM, Avenant n°1 - Durée : + 14 jours
- Lot 06 : MENUISERIES INTERIEURES, Avenant n°3 - Durée : + 8 jours
- Lot 07 : ISOLATION – PLATRERIE – CLOISONS SECHES, Avenant n°1 - Durée : + 14 jours
- Lot 08 : CARRELAGE - FAÏENCES, Avenant n°1 - Durée : + 14 jours
- Lot 09 : PEINTURE - SOLS SOUPLES, Avenant n°1 - Durée : + 5 jours
- Lot 10 : CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE, Avenant n°2 - Durée : + 17 jours
- Lot 11 : ELECTRICITE, Avenant n°2 - Durée : + 48 jours

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité,

- **ACCEPTE** le projet d'avenant, tel qu'indiqué ci-dessus,
- **AUTORISE** le Président à signer l'avenant (modification), ainsi que toutes pièces utiles et nécessaires à la conduite à bonne fin de la présente délibération.



Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme,
Le Président,

Accusé de réception en préfecture
061-200068443-20220324-202264-DE
Date de télétransmission : 31/03/2022
Date de réception préfecture : 31/03/2022